

Melding om gassinstallasjon

NATURGASS

Kunde

Navn Kruse Smith Eiendom		Telefon 51965750
Postadresse Postboks 8088	Postnr 4068	Sted Stavanger
Anleggsadresse Siriskjæret 11	Postnr 4014	Sted Stavanger
Anl.nr. 0224717 001	Leveransepunkt 1-19075594733	Dato: pl. lev. start 01.09.2014

Leveranseavtale Gass	☒ Ja ☐ Nei	Dato 11.03.14	Signatur mb
----------------------	---	------------------	----------------

Installatør

Navn HELLEVIK VVS	Telefon 90 80 22 22	Organisasjonsnummer 986 266 712
Adresse Gamleveien 68	Postnummer 4315	Sted SANDNES
Sertifisert gasstekniker Leif Ustad Kristensen / Stig Landa	Sertifikatnr: 804.11-025 / NG 9049	Mobil 91 65 17 72 / 90 99 80 53
Sertifisert faglig leder Terje Hellevik / Ordin Tveiterå	Sertifikatnr: 804.11-017 / 804.11-216	Mobil 90 80 33 33 / 92 49 00 48

Installasjon	Rør	Brenner
	☒ Ny installasjon	☒ Ny brenner
	☐ Endring eller utbygning	☐ Endring eller utbygning
Anleggstype	☒ Oppvarming ☐ Prosess ☐ Annet	
Godkjent sveisesertifikat	☐ Ja ☒ Nei	
Godkjent loddessertifikat	☒ Ja ☐ Nei	
Skjult rørføring	☐ Ja ☒ Nei	
<i>Hvis skjult rørføring skal denne kontrolleres av Lyse før gjenkledning</i>		

Tilstrekkelig Gasskompetanse	☐ Ja ☐ Nei	Dato	Signatur
------------------------------	--	------	----------

Planlagt dato for start av arbeid 01.04.14	Antall forbruksteder 1
Ønsket dato for start av gassleveranse 01.06.14	Totalt installert effekt 410kW

Nr.	Forbrukssted / Type brenner	Effekt kW	Tilslutn. trykk barg
1	Weishaupt	410	100mbar
2			
3			
4			
5			

Installasjon søknadspliktig PBL:

Er brenner CE godkjent for bruk av NG i Norge I2H G20:

Avgasskanal kontrollert:

☒ Ja

☐ Nei

☒ Ja

☐ Nei

☒ Ja

☐ Nei

Tilstrekkelig romventilasjon:

Tilstrekkelig friskluftsåpninger for forbrenningsluft:

☒ Ja

☐ Nei

☒ Ja

☐ Nei

Tegninger, komponentliste og beregninger for prosjektering / installasjon vedlegges:

Vedlegg nedenfor er påkrevd for at installasjonstillatelse kan gis

Vedlegg nr.	Nødvendige vedlegg	Vedlagt dokumentasjon	
1	Situasjonskart med planlagt rørtrasé	x	
2	Gasstrykk/beregningstrykk		
3	Rørmateriell		
4	Kontrollprosedyrer		
5	Trykkprøvingsprotokoll		
6			
7			
8			

Installatør

Beskrivelse av arbeid:

Det skal installeres en Viessmann Vitocrosal gasskjel for bruk til tilleggsvarme og backup i et varmepumpeanlegg. Hele varmesentralen er ny.

Installasjonstillatelse	☐ Ja	☐ Nei	Dato	Signatur
-------------------------	-----------------------------	------------------------------	------	----------

Kontrollør

Kommentar:

Dimensjonering av kundesentral og måler

Sentralnr.	Avlest måler ved driftsetting		
Måler type:	Standardssentral:	☐ Ja	☐ Nei (Tegninger vedlegges)
Korrektor type	Kundesentral monteres av	☐ Lyse	☐ Installatør

Ferdigmelding fra Installatør til Lyse Det bekreftes at anlegget er ferdigstilt og klart til gasspåslipp.	
Dato:	Underskrift:
Installatør melder fra til Lyse når anlegget er klart til å settes i drift. Det må påregnes 4-6 arbeidsdager fra melding er gitt til gass kan påsettes. Lyse tar kontakt med oppgitt kontaktperson hos Installatør for å avtale nærmere tidspunkt.	

Det bekreftes herved at installasjonen er bygget iht gjeldende forskrifter samt Norsk Gassnorm.
Alle sikkerhetsfunksjoner er testet og funnet i orden. Anlegget er bygget iht vedlagt dokumentasjon.

Underskrift Sertifisert Gasstekniker:

Sted / Dato:

Kontrollør ved Lyse

Underskrift Kontrollør i Lyse

Sted / Dato:

Original med vedlegg sendes til Lyse på mail: rorinstallasjon@lyse.no