



## 7-3420A Slutt- og idriftssettingskontroll av gassinstallasjon

|                                                |                           |
|------------------------------------------------|---------------------------|
| Tiltakshaver: Kruse Smith Eiendomsutvikling AS | Prosjektnr: 8307          |
| Tiltak: Gassanlegg                             | Prosjektdato: 2015-09-08  |
| Adresse: Siriskjæret 11                        | Gnr.: 54 Bnr.: 1060 Snr.: |

Gasstype:

☐ LPG

☒ Naturgass

| Nr | Kontrollpunkter                                               | OK | Kommentarer/avvik             | Dato | Sign. |
|----|---------------------------------------------------------------|----|-------------------------------|------|-------|
|    | <b>Visuell inspeksjon og kontroll</b>                         |    |                               |      |       |
| 1  | Hovedkomponenter – plassering, adkomst, avskjerming           | ✓  |                               |      | Stig  |
| 2  | Sikkerhetsanordninger testet                                  | ✓  |                               |      | Stig  |
| 3  | Merking – område, nedgravd tank, rørtrase, utstyr             | ✓  |                               |      | Stig  |
|    |                                                               |    |                               |      |       |
|    | <b>Sluttkontroll - utførelse</b>                              |    |                               |      |       |
| 4  | Utførelse – rørmontasje                                       | ✓  |                               |      | Stig  |
| 5  | Utførelse – elektroarbeider                                   | ✓  |                               |      | Stig  |
| 6  | Utførelse – grunnarbeider inkl. klargjøring                   | ✓  |                               |      | Stig  |
| 7  | Utførelse – montasje brukerstyr                               | ✓  |                               |      | Stig  |
|    |                                                               |    |                               |      |       |
|    | <b>Funksjonskontroll</b>                                      |    |                               |      |       |
| 8  | Automatikk og regulatorer er innregulert og kontrollert       | ✓  |                               |      | Stig  |
| 9  | SAV stengetrykk er kontrollert                                | ✓  | lgass                         |      |       |
| 10 | SBV åpningstrykk er kontrollert                               | ✓  | lgass                         |      |       |
| 11 | Nivåmålers funksjon er kontrollert                            | ✓  | IR                            |      |       |
| 12 | Katodisk korrosjonsbeskyttelse av tank                        | ✓  | IR                            |      |       |
|    |                                                               |    |                               |      |       |
|    | <b>Dokumentkontroll/dokumentasjon</b>                         |    |                               |      |       |
| 13 | Oppbevaringstillatelse for aktuell gassmengde                 | ✓  | IR                            |      |       |
| 14 | Samsvarserklæring/CE-merke – Tank med trykkpåkjent utrustning | ✓  | IR                            |      |       |
| 15 | Serviceavtaler for tilstandskontroller og brukerstyr          | ✓  |                               |      | Stig  |
| 16 | Prosjekteringskontroll - (godkjent)                           | ✓  |                               |      | Stig  |
| 17 | Installasjonskontroll/sjekklistekontroll – godkj.             | ✓  |                               |      | Stig  |
| 18 | Drifts- og serviceinstrukser                                  | ✓  |                               |      | Stig  |
| 19 | Dokumentasjon overlevert kunde                                | ✓  | leveres etter ferdig kontroll |      | Stig  |
| 20 | Ferdigattest/midlertidig brukstillatelse                      | ✓  |                               |      | Stig  |
|    |                                                               |    |                               |      |       |
|    |                                                               |    |                               |      |       |

Kommentarer/merknader noteres på baksiden av arket med nr. og henvisning

Kontrollform

☒ Egenkontroll

☐ Sidemannskontroll

☐ Ekstern kontroll

Dato:

12.11.2015

Sted:

Sandnes

Kontrollert av:

Stig Lund

Tilleggsdokumentasjon vedlagt:

☐ Foto

☐ Sertifikat/anvisning fra leverandør

☐ Annet

Utarbeidet dato/sign.:  
10.11.2003

Godkjent dato/sign.:  
22.01.2007

Revidert dato/sign.:  
21.09.2015