

## Protokoll innregulering - luft - ventiler



|                 |            |               |            |
|-----------------|------------|---------------|------------|
| Anlegg:         | Vannkanten | O.nr:         | 10009336   |
| Aggregat nr:    | 36.02      | Konsulent:    |            |
| Aggr. Betjener: | Bygg 5     | Prosjekt. GK: | Mads Kluge |

Kommentar: Målinger foretatt ved prosjektert luftmengde på tilluft, og forsert luftmengde på avtrekk.

Utført i perioden: \*Desember 2014 Dato/sign: 10/12-14 GJB/JOO

|                              |     | m3/h           | m3/h       | m3/h           | m3/h       |             |
|------------------------------|-----|----------------|------------|----------------|------------|-------------|
| <b>Total luftmengde :</b>    |     | <b>318</b>     | <b>321</b> | <b>426</b>     | <b>423</b> |             |
| Målinger i m <sup>3</sup> /h |     | <b>TILLUFT</b> |            | <b>AVTREKK</b> |            | Kommentar;  |
| Rom/målepunkt                | Nr. | Prosj.         | Målt       | Prosj.         | Målt       |             |
| <b>1. etasje:</b>            |     |                |            |                |            | 101/19      |
| Stue                         | 1   | 76             | 76         | 36             | 36         | Ikke målbar |
| Soverom                      | 2   | 26             | 28         |                |            |             |
| Soverom                      | 3   | 52             | 53         |                |            |             |
| Bad                          | 4   |                |            | 108            | 105        |             |
| Bad                          | 5   |                |            | 54             | 54         |             |
| Bod                          | 6   |                |            | 10             | 15         |             |
|                              |     |                |            |                |            |             |
| <b>2. etasje:</b>            |     |                |            |                |            | 203/19      |
| Stue                         | 1   | 60             | 60         | 36             | 36         | Ikke målbar |
| Soverom                      | 2   | 26             | 27         |                |            |             |
| Soverom                      | 3   | 26             | 27         |                |            |             |
| Soverom                      | 4   | 52             | 50         |                |            |             |
| Bad                          | 5   |                |            | 108            | 101        |             |
| Bad                          | 6   |                |            | 54             | 54         |             |
| Bod                          | 7   |                |            | 20             | 22         |             |
|                              |     |                |            |                |            |             |
|                              |     |                |            |                |            |             |
|                              |     |                |            |                |            |             |
|                              |     |                |            |                |            |             |
|                              |     |                |            |                |            |             |
|                              |     |                |            |                |            |             |

# **Protokoll innregulering - luft - ventiler**



|                 |            |                |            |
|-----------------|------------|----------------|------------|
| Anlegg:         | Vannkanten | O.nr:          | 10009336   |
| Aggregat nr:    | 36.02      | Konsulent:     |            |
| Aggr. Betjener: | Bygg 5     | Prosjektl. GK: | Mads Kluge |

|                                                                                                       |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Kommentar: Målinger foretatt ved prosjektert luftmengde på tilluft, og forsert luftmengde på avtrekk. |                  |
| Utført i perioden:                                                                                    | *Desember 2014   |
| Dato/sign:                                                                                            | 10/12-14 GJB/JOO |

|                              |     | m3/h           | m3/h       | m3/h           | m3/h       |             |
|------------------------------|-----|----------------|------------|----------------|------------|-------------|
| <b>Total luftmengde :</b>    |     | <b>328</b>     | <b>327</b> | <b>436</b>     | <b>408</b> |             |
| Målinger i m <sup>3</sup> /h |     | <b>TILLUFT</b> |            | <b>AVTREKK</b> |            | Kommentar;  |
| Rom/målepunkt                | Nr. | Prosj.         | Målt       | Prosj.         | Målt       |             |
| <b>3. etasje:</b>            |     |                |            |                |            | 303/19      |
| Stue                         | 1   | 60             | 60         | 36             | 36         | Ikke målbar |
| Soverom                      | 2   | 52             | 51         |                |            |             |
| Soverom                      | 3   | 52             | 51         |                |            |             |
| Bad                          | 4   |                |            | 108            | 92         |             |
| Bad                          | 5   |                |            | 54             | 50         |             |
| Bod                          | 6   |                |            | 20             | 19         |             |
|                              |     |                |            |                |            |             |
| <b>4. etasje:</b>            |     |                |            |                |            | 403/19      |
| Stue                         | 1   | 60             | 60         | 36             | 34         |             |
| Soverom                      | 2   | 26             | 26         |                |            |             |
| Soverom                      | 3   | 26             | 27         |                |            |             |
| Soverom                      | 4   | 52             | 52         |                |            |             |
| Bad                          | 5   |                |            | 108            | 102        |             |
| Bad                          | 6   |                |            | 54             | 55         |             |
| Bod                          | 7   |                |            | 20             | 20         |             |
|                              |     |                |            |                |            |             |
|                              |     |                |            |                |            |             |
|                              |     |                |            |                |            |             |
|                              |     |                |            |                |            |             |
|                              |     |                |            |                |            |             |
|                              |     |                |            |                |            |             |



|                                                                                       |  |           |                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------|-------------------------|
| Kommentar: Målinger ved prosjektert luftmengde tilluft og forsert luftmengde avtrekk. |  |           |                         |
| Utført i perioden:                                                                    |  | *Desember | Dato/sign: 15/12-14 GJB |

1 av 2