



Testprotokoll

for

Vannkanten

Tavle: 434.01
Skjemasett: 1

Prosjekt nr: 10011340

Moduler	Benevnelse	Side
Analoge innganger	-SX01	2
Analoge innganger	-SX02	3
Analoge innganger	-SX03	4
Analoge innganger	-SX04	5
Analoge innganger	-SX05	6
Analoge utganger	-SX06	7
Digitale innganger	-SX07	8
Digitale utganger	-SX08	9

Opprettet: 27.03.2014
Revidert:

Tavle.: 434.01	RPU nr.: -SX01	Type.: CLIOL821A	Komm.hast.:	Neuron ID: LON
Standalone.:	XBS.:	TRIDIUM.:X	InTouch:	

Analoge Innganger							KONTROLL		
Nr	Bygg	System	Produkt	Type	Funksjon	Plassering	RPU	SD	
01	Tekn.rom	=31.1	-RT01	NTCK20	Temp Vann	Temp VV-Tank Bygg 4-6			
02	Tekn.rom	=31.1	-RT41	NTCK20	Temp Vann	Temp Varmt forbruksvann Bygg 4-6			
03	Tekn.rom	=31.3	-RT40	NTCK20	Temp Vann	Temp Tur Ladepump.krets Bygg 1-3 og 7-9			
04	Tekn.rom	=31.3	-RT50	NTCK20	Temp Vann	Temp Retur Ladepump.krets Bygg 1-3 og 7-9			
05	Tekn.rom	=31.4	-RT01	NTCK20	Temp Vann	Temp VV-Tank Bygg 1-3			
06	Tekn.rom	=31.4	-RT41	NTCK20	Temp Vann	Temp Varmt forbruksvann Bygg 1-3			
07	Tekn.rom	=31.5	-RT01	NTCK20	Temp Vann	Temp VV-Tank Bygg 7-9			
08	Tekn.rom	=31.5	-RT41	NTCK20	Temp Vann	Temp Varmt forbruksvann Bygg 7-9			

Merknad	Beskrivelse	Dato

Testet av.:	Dato.:
-------------	--------

Tavle.: 434.01	RPU nr.: -SX02	Type.: CLIOL821A	Komm.hast.:	Neuron ID: LON
Standalone.:	XBS.:	TRIDIUM.:X	InTouch:	

Analoge Innganger							KONTROLL		
Nr	Bygg	System	Produkt	Type	Funksjon	Plassering	RPU	SD	
01	Tekn.rom	=32.01	-RT40	NTCK20	Temp Vann	Tur Varme VP			
02	Tekn.rom	=32.01	-RT50	NTCK20	Temp Vann	Retur Varme VP			
03	Tekn.rom	=32.01	-RT41	NTCK20	Temp Vann	Tur Varme Samlestokk før Gasskjel			
04	Tekn.rom	=32.01	-RT42	NTCK20	Temp Vann	Tur Varme Samlestokk etter Gasskjel			
05	Tekn.rom	=32.01	-RT51	NTCK20	Temp Vann	Retur Varme Samlestokk			
06	Tekn.rom	=32.03	-RT40	NTCK20	Temp Vann	Tur Varme Forvarm. Berederkurs			
07	Tekn.rom	=32.03	-RT50	NTCK20	Temp Vann	Retur Varme Forvarm. Berederkurs			
08	Tekn.rom	=32.04	-RT40	NTCK20	Temp Vann	Tur Varme kombibatt 36.01 - Bygg 1-3			

Merknad	Beskrivelse	Dato

Testet av.:	Dato.:
-------------	--------

Tavle.: 434.01	RPU nr.: -SX03	Type.: CLIOL821A	Komm.hast.:	Neuron ID: LON
Standalone.:	XBS.:	TRIDIUM.:X	InTouch:	

Analoge Innganger							KONTROLL		
Nr	Bygg	System	Produkt	Type	Funksjon	Plassering	RPU	SD	
01	Tekn.rom	=32.04	-RT50	NTCK20	Temp Vann	Retur Varme kombibatt 36.01 - Bygg 1-3			
02	Tekn.rom	=32.05	-RT40	NTCK20	Temp Vann	Tur Varme kombibatt 36.02 - Bygg 4-6			
03	Tekn.rom	=32.05	-RT50	NTCK20	Temp Vann	Retur Varme kombibatt 36.02 - Bygg 4-6			
04	Tekn.rom	=32.06	-RT40	NTCK20	Temp Vann	Tur Varme kombibatt 36.03 - Bygg 7-9			
05	Tekn.rom	=32.06	-RT50	NTCK20	Temp Vann	Retur Varme kombibatt 36.03 - Bygg 7-9			
06	Tekn.rom	=35.01	-RT40	NTCK20	Temp Vann	Tur Sjøkollektor			
07	Tekn.rom	=35.01	-RT50	NTCK20	Temp Vann	Retur Sjøkollektor			
08	Tekn.rom	=35.01	-RT51	NTCK20	Temp Vann	Retur Sjøkollektor etter VVX			

Merknad	Beskrivelse	Dato

Testet av.:	Dato.:
-------------	--------

Tavle.: 434.01	RPU nr.: -SX04	Type.: CLIOL821A	Komm.hast.:	Neuron ID: LON
Standalone.:	XBS.:	TRIDIUM.:X	InTouch:	

Analoge Innganger							KONTROLL		
Nr	Bygg	System	Produkt	Type	Funksjon	Plassering	RPU	SD	
01	Tekn.rom	=37.01	-RT40	NTCK20	Temp Vann	Tur Svaling kombibatterier 36.01-03			
02	Tekn.rom	=37.01	-RT50	NTCK20	Temp Vann	Retur Svaling kombibatterier 36.01-03			
03	Tekn.rom	=32.01	-RT90	NTCK20	Temp Luft	Uteføler			
04	Tekn.rom	=32.07	-IP01	0-10V	Temp Vann	Temperatur Tur Gasskjel			
05	Tekn.rom	=32.07	-IP01	0-10V	Pådrag	Pådrag Gasskjel			
06									
07									
08									

Merknad	Beskrivelse	Dato

Testet av.:	Dato.:
-------------	--------

Tavle.: 434.01	RPU nr.: -SX05	Type.: CLIOL821A	Komm.hast.:	Neuron ID: LON
Standalone.:	XBS.:	TRIDIUM.:X	InTouch:	

Analoge Innganger							KONTROLL		
Nr	Bygg	System	Produkt	Type	Funksjon	Plassering	RPU	SD	
01	Tekn.rom	=36.01	-Optimizer Bygg 1-3	0-10V	Signal	Signal fra Optimizer Tilluft Bygg 1-3			
02	Tekn.rom	=36.01	-Optimizer Bygg 1-3	0-10V	Signal	Signal fra Optimizer Avtrekk Bygg 1-3			
03	Tekn.rom	=36.02	-Optimizer Bygg 4-6	0-10V	Signal	Signal fra Optimizer Tilluft Bygg 4-6			
04	Tekn.rom	=36.02	-Optimizer Bygg 4-6	0-10V	Signal	Signal fra Optimizer Avtrekk Bygg 4-6			
05	Tekn.rom	=36.03	-Optimizer Bygg 7-9	0-10V	Signal	Signal fra Optimizer Tilluft Bygg 7-9			
06	Tekn.rom	=36.03	-Optimizer Bygg 7-9	0-10V	Signal	Signal fra Optimizer Avtrekk Bygg 7-9			
07									
08									

Merknad	Beskrivelse	Dato

Testet av.:	Dato.:
-------------	--------

Tavle.: 434.01	RPU nr.: -SX06	Type.: CLIOLR822A	Komm.hast.:	Neuron ID: LON
Standalone.:	XBS.:	TRIDIUM.:	InTouch:	

Analoge Utganger							KONTROLL		
Nr	Bygg	System	Produkt	Type	Funksjon	Plassering	RPU	SD	
01	Tekn.rom	=32.07	-SB40	0-10V	Regulering	Reg.Shunt Gasskjel			
02	Tekn.rom	=32.07	-IP01	0-10V	Setpunkt	Setpunkt Turtemp Gasskjel			
02									
04									
05									
06									
07									
08									

Merknad	Beskrivelse	Dato

Testet av.:	Dato.:
-------------	--------

Tavle.: 434.01	RPU nr.: -SX07	Type.: CLIOL823A	Komm.hast.:	Neuron ID: LON
Standalone.:	XBS.:	TRIDIUM.:X	InTouch:	

Digitale Innganger							KONTROLL		
Nr	Bygg	System	Produkt	Type	Funksjon	Plassering	RPU	SD	
01	Tekn.rom	=32.04	-SB40 -SB50	Melding	Posisjon	Posisjon Ventiler Tur/Retur Varme kombibatt: 36.01			
02	Tekn.rom	=37.01	-SB40 -SB50	Melding	Posisjon	Posisjon Ventiler Tur/Retur Svaling kombibatt: 36.01			
03	Tekn.rom	=32.05	-SB40 -SB50	Melding	Posisjon	Posisjon Ventiler Tur/Retur Varme kombibatt: 36.02			
04	Tekn.rom	=37.01	-SB41 -SB51	Melding	Posisjon	Posisjon Ventiler Tur/Retur Svaling kombibatt: 36.02			
05	Tekn.rom	=32.06	-SB40 -SB50	Melding	Posisjon	Posisjon Ventiler Tur/Retur Varme kombibatt: 36.03			
06	Tekn.rom	=37.01	-SB42 -SB52	Melding	Posisjon	Posisjon Ventiler Tur/Retur Svaling kombibatt: 36.03			
07	Tekn.rom	=32.07	-IP01	Alarm	Feil	Alarmutgang Gasskjel			
08	Tekn.rom	=35.01	-IK01	Alarm	Feil	Alarmutgang Varmepumpe			
09	Tekn.rom	=35.01	-IK01	Melding	Drift	Drift Varmepumpe			
10									
11									
12									

Merknad	Beskrivelse	Dato

Testet av.:	Dato.:
-------------	--------

Tavle.: 434.01	RPU nr.: SX08	Type.: CLIOLR824A	Komm.hast.:	Neuron ID: LON
Standalone.:	XBS.:	TRIDIUM.:	InTouch:	

Digitale Utganger							KONTROLL		
Nr	Bygg	System	Produkt	Type	Funksjon	Plassering	RPU	SD	
01	Tekn.rom	=32.04	-SB40 -SB50	Styring	Off/On	Styring ventiler Tur/Retur Varme kombibatt: 36.01			
		=37.01	-SB40 -SB50			Styring ventiler Tur/Retur Svaling kombibatt: 36.01			
02	Tekn.rom	=32.05	-SB40 -SB50	Styring	Off/On	Styring ventiler Tur/Retur Varme kombibatt: 36.02			
		=37.01	-SB41 -SB51			Styring ventiler Tur/Retur Svaling kombibatt: 36.02			
03	Tekn.rom	=32.05	-SB40 -SB50	Styring	Off/On	Styring ventiler Tur/Retur Varme kombibatt: 36.03			
		=37.01	-SB42 -SB52			Styring ventiler Tur/Retur Svaling kombibatt: 36.03			
04	Tekn.rom	=35.01	-IK01	Styring	Off/On	Stopp/Start Varmepumpe			
05	Tekn.rom	=32.07	-IP01	Styring	Off/On	Stopp/Start Gasskjel			
06									

Merknad	Beskrivelse	Dato

Testet av.:	Dato.:
-------------	--------